



IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Guarnaschelli Roberto

Per delega del Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi Dott. Giuseppe Micale, nominato con D.G.R. della Lombardia n. XII/1636 del 21 dicembre 2023

ha assunto la seguente

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 1718 DEL 30/10/2024**

OGGETTO: D.G.R. N. XI/7061/2022 - PNRR MISURA 6 COMPONENT 2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE. LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO FISSO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' BBAA ENGINEERING S.R.L., IMPORTO € 8.496,80 (C.I. 4 % IVA 22% INCLUSI). CUP H81B23000240002 - CIG 96171470C5.

OGGETTO: D.G.R. N. XI/7061/2022 - PNRR MISURA 6 COMPONENT 2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE. LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO FISSO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' BBAA ENGINEERING S.R.L., IMPORTO € 8.496,80 (C.I. 4 % IVA 22% INCLUSI). CUP H81B23000240002 - CIG 96171470C5.

IL DIRETTORE DELLA S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

vista la L.R. n. 33 del 30.12.2009 così come modificata dalla L.R. n. 23 dell'11.8.2015 "Evoluzione del sistema sociosanitario lombardo: modifiche al Titolo I e al Titolo II della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33 (Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità)" e s.m.i.;

vista la D.G.R. n. X/4481 del 10.12.2015 "Attuazione L.R. 23/2015: costituzione Azienda Socio-Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi" con sede legale in viale Borri n. 57 – 21100 Varese;

richiamate le seguenti deliberazioni:

- n. 182 del 07.03.2019 "Approvazione del regolamento dell'Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi per la delega di funzioni di gestione";
- n. 76 del 08.02.2024 "Assegnazione dei budget per l'anno 2024 a seguito dell'adozione del BPE 2024 - aggiornamento";
- n. 492 del 02.08.2024 "Attribuzione di quote di finanziamenti alle strutture aziendali a seguito dell'assegnazione, impegno di spesa e contestuale liquidazione di cui alla DGR n. XII/2457/2024";

richiamati:

- la deliberazione n. 322 del 20.5.2021 con la quale è stato affidato l'incarico di Direttore della struttura complessa Tecnico Patrimoniale, all'Ing. Roberto Guarnaschelli, a far tempo dall'1.7.2021;
- l'atto di delega prot. n. 0000791 del 04.01.2024 con il quale il Direttore Generale dell'ASST dei Sette Laghi ha attribuito determinate funzioni e compiti, comprese decisioni che impegnano l'Azienda verso l'esterno, al Direttore della Struttura che adotta la presente determinazione;

richiamate inoltre:

- la DGR n. 6426 del 23 maggio 2022, con la quale è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) che definisce puntualmente le linee di investimento della Missione 6 Salute del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per un ammontare complessivo pari a euro 1.404.691.694,14 di cui euro 179.802.208,90 destinati ad investimento M6.C2.1.1.2 "ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - grandi apparecchiature sanitarie";
- la Delibera di Giunta Regionale n. XI/7061 del 3 ottobre 2022, "ULTERIORI DETERMINAZIONI IN MERITO ALL'ATTUAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA – MISSIONE 6 COMPONENTE 2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE" dove, a seguito della ricognizione effettuata e con nota del 3 maggio 2022 indirizzata alle ASST/IRCCS, destinatarie delle grandi apparecchiature sanitarie come da provvedimento PNRR - M6.C2.1.1.2 di cui alla DGR n. 6426 del 23 maggio 2022, e della trasmissione dei quadri economici relativi agli eventuali lavori edili e impiantistici necessari all'installazione di apparecchiature inerenti l'ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero,

“sono state definite soglie massime di finanziamento per tipo di intervento, sia in relazione alla fattispecie di opere necessarie alla sostituzione delle apparecchiature, sia in relazione ad analisi comparative di interventi analoghi realizzati nel triennio precedente, la cui sintesi ha portato alla definizione di seguenti parametri”, tra cui:

- Sistemi Radiologici Fissi, con soglia massima di finanziamento per lavori di installazione apparecchiature pari ad € 55.000,00 per ciascuna apparecchiatura;
- DDGW n.16635 del 18.11.2022 “assegnazione e impegno di € 38.983.547,00 di cui alla D.G.R. n. XI/7061/2022”;

precisato che nell’Allegato 1 della sopracitata D.G.R. XI/7061/2022, *“interventi ammessi al finanziamento”* tra le tipologie di opere finanziate per ASST dei Sette Laghi è indicato:

- Sistemi Radiologici Fissi – Ospedale di Circolo Varese, per un importo pari a €55.000,00 per ciascuna apparecchiatura;

premesse che:

- questa ASST con il finanziamento sopra richiamato si è fornita, tra l’altro, di apparecchiature radiologiche da installarsi presso i vari PP.OO. dell’Azienda, tra cui era compreso:
 - n. 1 Sistema Radiologico Fisso occorrente al Pronto Soccorso dell'Ospedale di Circolo di Varese;
- con determinazione dirigenziale n. 110 del 30.01.2023 sono stati affidati, ai sensi dell’art. 1 c.2 lett. a) della L. n. 120 del 11.9.2020 modificata con L. n. 108 del 29.7.2021, i servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e emissione C.R.E., per l’installazione di apparecchiature ad alta tecnologia presso l’Ospedale di Circolo di Varese e L. Galmarini di Tradate, alla ditta BBAA Engineering S.r.l., con sede in Piacenza, Strada Bobbiese n. 8, per l’importo di complessivi € 58.242,51 (comprensivo di C.I. 4% ed I.V.A. 22%), di cui € 16.993,61 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) per i servizi connessi ai radiologici fissi di Varese;

dato atto che, per effetto della determinazione dirigenziale n. 250 del 15.02.2024, si è disposto di rettificare conti di imputazione, fonti di finanziamento e CUP di alcuni provvedimenti relativi ai lavori di installazione delle apparecchiature di cui al provvedimento PNRR - M6.C2.1.1.2 *“ammodernamento del parco tecnologico e digitale ospedaliero - grandi apparecchiature sanitarie”*, e ai corrispondenti servizi tecnici di progettazione, coordinamento sicurezza e Direzione Lavori, tra cui le attività inerenti il sistema radiologico fisso per il Pronto Soccorso - Ospedale di Circolo di Varese, come di seguito indicato:

- nuovo CUP: H81B23000240002;
- nuovo conto d’imputazione:
 - per Radiologico Fisso: n. 1209820053 “LAVORI IN CORSO PNRRMISSIONE6.C2.1.1.2 - GRANDI APP. SISTEMI RADIOLOGICI FISSI VARESE”;
- nuova fonte di finanziamento: DGR XI/7061/2022 - DDGW n.16635 del 18.11.2022;

preso atto che con determinazione dirigenziale n. 404 del 18.03.2024 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di installazione del sopracitato sistema radiologico fisso, presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale di Circolo, affidati alla società Multi Manutenzione S.r.l.;

visto il Certificato di Regolare Esecuzione del 17.06.2024 e della relativa documentazione contabile, agli atti, trasmesso dal D.L. Ing. Roberto Barbieri della società BBAA Engineering S.r.l., al RUP, allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (*allegato 1*), con il quale:

- è stata accertata l'ultimazione dei lavori in data 22.05.2024 e la loro regolare esecuzione da parte della ditta affidataria;
- si rileva che, accertata l'ultimazione dei servizi tecnici di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori e emissione C.R.E., di cui alla succitata determinazione n. 110 del 30.01.2023, sia possibile procedere alla liquidazione delle relative spettanze alla citata società BBAA Engineering S.r.l. per un importo pari ad € 8.496,80 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi);

ritenuto per quanto sopra esposto:

- di prendere atto della documentazione tecnico-contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Barbieri della società BBAA Engineering S.r.l., acquisita agli atti, e approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 1), in base al quale il suddetto D.L. ha accertato l'ultimazione dei lavori in data 22.05.2024 e la loro regolare esecuzione;
- di prendere atto che, con determinazione dirigenziale n. 110 del 30.01.2023, il residuo determinato per i servizi connessi alla realizzazione dei Sistemi Radiologici Fissi risulta pari a € 16.993,61 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) e che tale importo è da suddividersi per € 8.496,80 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) per il Sistema Radiologico Fisso di Varese e per € 8.496,81 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) per il Sistema Radiologico Fisso di Cittiglio;
- di prendere atto dell'ultimazione dei servizi tecnici, di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 110 del 30.01.2023, da parte di BBAA Engineering S.r.l., e di approvare il relativo Certificato di pagamento e liquidare pertanto il relativo importo di € 8.496,80 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) a favore della suddetta società;
- di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto e Direttore esecutivo del Contratto, ai sensi degli artt. 15 e 114 del D.Lgs 36/2023, è l'Ing. Roberto Guarnaschelli, il quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti d'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023;

dato atto che la presente determinazione viene adottata in conformità e nel rispetto del citato Regolamento aziendale per la delega di funzioni di gestione e dell'atto di delega sopra richiamato;

DETERMINA

Per i motivi di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamati:

1. di prendere atto della documentazione tecnico-contabile trasmessa dal Direttore dei Lavori Ing. Roberto Barbieri della società BBAA Engineering S.r.l., acquisita agli atti, e approvare il Certificato di Regolare Esecuzione, allegato a parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (Allegato 1), in base al quale il suddetto D.L. ha accertato l'ultimazione dei lavori in data 22.05.2024 e la loro regolare esecuzione;
2. di prendere atto che con determinazione dirigenziale n. 110 del 30.01.2023, il residuo determinato per i servizi connessi alla realizzazione dei Sistemi Radiologici Fissi risulta pari a € 16.993,61 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) e che tale importo è da suddividersi per € 8.496,80 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) per il Sistema Radiologico Fisso di Varese e per € 8.496,81 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) per il Sistema Radiologico Fisso di Cittiglio;

3. di prendere atto dell'ultimazione dei servizi tecnici, di cui alla succitata determinazione dirigenziale n. 110 del 30.01.2023, da parte di BBAA Engineering S.r.l., e di approvare il relativo Certificato di pagamento e liquidare pertanto il relativo importo di € 8.496,80 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) a favore della suddetta società per il servizio del Radiologico Fisso di Varese;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri, in quanto gli importi per far fronte all'erogazione di cui al punto 3, pari a € 8.496,80 (C.I. 4% e IVA 22% inclusi) a favore della società BBAA Engineering S.r.l., sono stati già assunti con determinazione dirigenziale n. 110 del 30.01.2023, come modificata dalla determinazione n. 250 del 15.02.2024, - aut. 2096/2023, al conto n. 1209820053 "Lavori in corso PNRR Missione 6.C2.1.1.2 - Grandi App. Sistemi Radiologi fissi Varese" e trovano copertura nella DGR XI/7061/2022 - DDGW n. 16635 del 18.11.2022;
5. di dare atto che il Responsabile Unico del Progetto e Direttore esecutivo del Contratto, ai sensi degli artt. 15 e 114 del D.Lgs 36/2023, è l'Ing. Roberto Guarnaschelli, il quale ha prodotto apposita dichiarazione agli atti d'ufficio, relativa all'assenza di conflitti di interessi ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs n. 36/2023;
6. di dare atto che, ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L. R. n. 33/2009 e successive modificazioni ed integrazioni, il presente provvedimento, non soggetto a controllo, verrà pubblicato nei modi di legge, ed è immediatamente esecutivo.



PROPOSTA DI DETERMINAZIONE N. 1857 DEL 24/10/2024

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: D.G.R. N. XI/7061/2022 - PNRR MISURA 6 COMPONENT 2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE. LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO FISSO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' BBAA ENGINEERING S.R.L., IMPORTO € 8.496,80 (C.I. 4 % IVA 22% INCLUSI). CUP H81-B23000240002 - CIG 96171470C5.

IL DIRETTORE S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Ha registrato contabilmente come di seguito:

Anno	Conto	N. Autorizzazione	Importo

Altro: Liquidazione € 8.496,80 conto 1209820053 "Lavori In Corso PNRR Missione 6.C2.1.1.2 - Grandi App. Sistemi Radiologici fissi Varese" compreso nella determina 110 del 30/01/2023, come modificata dalla determina n. 250 del 15/02/2024 aut. 2096/2023 – D.G.R. XI/7061/2022 – D.D.G.W. n. 16635 del 18/11/2022 – *Progetto e fonte di finanziamento 16635*



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Viale Borri N.57 21100 VARESE P.IVA 03510050127

Unità Operativa Ufficio Tecnico - 0332.278.111

REGIONE LOMBARDIA

PROVINCIA DI VARESE

Stazione appaltante: ASST SETTE LAGHI

**APPARECCHIATURE. AFFIDAMENTO LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI
PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO FISSO A
SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO - OSPEDALE DI CIRCOLO
VARESE CIG: B0BE7C4A27. CUP: H81B23000240002;**

Impresa: Multimanutenzione Srl

Importo contrattuale: € 51.487,31

di cui € 46.487,31 euro per lavori al netto del ribasso d'asta e € 5.000,00 per costi per la sicurezza

**RELAZIONE SUL CONTO FINALE E
CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE**

art. 102 D.M. 50/2016



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Viale Borri N.57 21100 VARESE P.IVA 03510050127

Unità Operativa Ufficio Tecnico - 0332.278.111

PROGETTO ORIGINARIO

Il progetto generale è stato redatto a cura BBAA Engineering srl di Piacenza, nella persona del Direttore Tecnico Ing. Roberto Barbieri, ed è stato approvato con DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE n. 110 del 30 gennaio 2023 per un importo complessivo di **52.066,22** euro così ripartito:

A1	A - LAVORI					
A1.1	Importo dei lavori opere edili				17 013,62 €	
A1.2	Importo dei lavori impianti elettrici e speciali				30 052,60 €	
A1.3	Importo dei lavori impianti meccanici					
A1.4				TOTALE PARZIALE	47 066,22 €	
A1.5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso				5 000,00 €	
A1.6	A1.4+A1.5				52 066,22 €	52 066,22 €
B2	B - SOMME A DISPOSIZIONE					
B2.1	Spese tecniche				10 964,16 €	
B2.1.1	<i>progettazione + CSP</i>			10 015,42 €		
B2.1.2	<i>DL+CRE+CSE</i>			11 912,90 €		
B2.1.4	<i>collaudi specialistici</i>			- €		
B2.1.5	<i>verifica supporto RUP</i>			- €		
B2.2	C.I. 4% su voce B2.1				877,13 €	
B2.4	Imprevisti, arrotondamenti				24 230,78 €	
B2.6	Spese commissioni aggiudicatrici (IVA inclusa)				- €	
B2.8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 22% inclusa)				1 000,00 €	
B2.10	Spese carattere strumentale art.23 c.11 bis D.Lgs. 50/				150,00 €	
B2.11	Spese per oneri catastali				- €	
B2.13	IVA 10% lavori voce A1.5				5 206,62 €	
B2.15	IVA 22% su spese tecniche voci B2.1 + B2.2				2 605,07 €	
B2.16				totale	45 033,78 €	45 033,78 €
	TOTALE COMPLESSIVO					97 100,00 €



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Viale Borri N.57 21100 VARESE P.IVA 03510050127

Unità Operativa Ufficio Tecnico - 0332.278.111

Generalità dell'Appaltatore

I lavori sono stati affidati alla Impresa Multimanutenzione Srl con determinazioni n. 404 del 18.03.2024 e successive, ai sensi dell'articolo 50 Comma 1, lettera a) del D.Lgs. 36/2023, i lavori edili e impiantistici per l'installazione di n. 1 sistema radiologico fisso occorrente al Pronto Soccorso, n. 1 Angiografo a servizio dell'Emodinamica e n. 1 Angiografo biplano a servizio della Neuroradiologia, presso l'Ospedale di Circolo di Varese, alla società Multi Manutenzione S.r.l., per l'importo di € 154.745,79 (oneri per la sicurezza e IVA 10% Compresi);

Perizie suppletive e di variante

Durante la esecuzione dei lavori non sono state sottoscritte perizie suppletive e/o di variante.

Somme autorizzate

In definitiva, sulla scorta dei documenti amministrativi e contrattuali sopra richiamati, l'importo complessivo dell'opera ammonta a **€ 51.487,31** di così ripartito:

A1	A - LAVORI					
A1.1	Importo dei lavori opere edili			16 805,16 €		
A1.2	Importo dei lavori impianti elettrici e speciali			29 682,15 €		
A1.3	Importo dei lavori impianti meccanici					
A1.4			TOTALE PARZIALE	46 487,31 €		
A1.5	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso			5 000,00 €		
A1.6	A1.4+A1.5			51 487,31 €		51 487,31 €
B2	B - SOMME A DISPOSIZIONE					
B2.1	Spese tecniche			6 696,73 €		
B2.1.1	progettazione + CSP		- €			
B2.1.2	DL+CRE+CSE		- €			
B2.1.4	collaudi specialistici		- €			
B2.1.5	verifica supporto RUP		- €			
B2.2	C.I. 4% su voce B2.1			267,87 €		
B2.4	Imprevisti, arrotondamenti			30 817,15 €		
B2.6	Spese commissioni aggiudicatrici (IVA inclusa)			- €		
B2.8	Rilievi, accertamenti e indagini (IVA 22% inclusa)			1 000,00 €		
B2.10	Spese carattere strumentale art.23 c.11 bis D.Lgs. 50/			150,00 €		
B2.11	Spese per oneri catastali			- €		
B2.13	IVA 10% lavori voce A1.5			5 148,73 €		
B2.15	IVA 22% su spese tecniche voci B2.1 + B2.2			1 532,20 €		
B2.16			totale	45 612,69 €		45 612,69 €
	TOTALE COMPLESSIVO					97 100,00 €



Consegna dei lavori

I lavori sono stati consegnati con apposito verbale, redatto in data 24 Marzo 2024. Il verbale di consegna è stato sottoscritto dall'Appaltatore senza riserve;

Termine previsto per l'esecuzione dei lavori

Ai sensi dell'art. 17.1 del capitolato speciale d'appalto i lavori dovevano concludersi entro trenta giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 24 Aprile 2024;

Sospensione e ripresa dei lavori

I lavori sono stati sospesi in data 11 Aprile 2024 e conseguentemente ripresi durante la esecuzione dei lavori in data 14 Maggio 2024.

Concessione di proroghe

Non sono state concesse proroghe all'Appaltatore anche a seguito della sottoscrizione dei verbali di sottomissione connessi alle sopra richiamate perizie suppletiva.

Scadenza definitiva

Non essendo state concesse proroghe la scadenza definitiva dei lavori è risultato essere quella prevista contrattualmente.

Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 22 Maggio 2024 e quindi entro il termine utile sopra riportato.

Penali per ritardo

L'ultimazione dei lavori è avvenuta entro il termine contrattuale e quindi non sono state applicate sul mancato rispetto del termine ultimo di ultimazione dei lavori.

Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore come risulta dai relativi verbali.

Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito nessun ordine di servizio.

Lavori in economia

Non sono state eseguiti lavori in economia.

Pagamenti in acconto

All'appaltatore non sono stati eseguiti pagamenti in acconto.

Conto finale e credito residuo dell'Impresa



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Viale Borri N.57 21100 VARESE P.IVA 03510050127
Unità Operativa Ufficio Tecnico - 0332.278.111

La Impresa Multimanutenzione Srl ha eseguito, come risulta dal conto finale di seguito allegato, lavori per complessivi € 51.487,31 di cui € 46.487,31 per l'esecuzione dei lavori ed € 5.000,00 per i costi di sicurezza non soggetti a ribasso.

Alla medesima è stata erogata e liquidata un'anticipazione di € 51.487,31 (Cinquantunomilaquattrocentottantasette/31) relativa alla fattura in acconto n. 185PA del 31/05/2024, pertanto, non resta nessun credito netto all'Impresa medesima.

In conseguenza di quanto sopra-descritto non resta un credito residuo all'impresa.

Confronto tra somme autorizzate e spesa

Non ci sono differenze tra somme autorizzate e somme spese.

Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non risultano corrisposte somme\ all'impresa.

Riserve dell'impresa

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

Cessione crediti

L'Impresa non ha fatto richiesta di cessione di crediti a favore di subappaltatori e subfornitori.

Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, delle perizie suppletive e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei lavori.

Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

Il presente documento costituisce anche Certificato di Regolare Esecuzione come di seguito indicato.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno 30 del mese di Luglio dell'anno 2024, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali, della perizia e contabili relativi ai lavori in oggetto, dopo averne informato il Responsabile del procedimento ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Roberto Barbieri, dopo la riunione presso l'ufficio del Responsabile Unico del Procedimento, ove ha accertato di fronte agli intervenuti, la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza dei signori:

- Ing. Roberto Guarnaschelli, Responsabile del procedimento;
- Dott. Vincenzo Albanese;



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Viale Borri N.57 21100 VARESE P.IVA. 03510050127
Unità Operativa Ufficio Tecnico - 0332.278.111

Con i presenti si è proceduto alla visita delle opere che sono risultate essere conformi a quanto previsto progettualmente ed alla successiva perizia suppletiva di variante.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili. Per le lavorazioni non più visibili è stato fatto rinvio alla documentazione fotografica ed ai riscontri già effettuati in corso d'opera.

VALUTAZIONI SULLA REGOLARE ESECUZIONE

Il sottoscritto Ing. Roberto Barbieri Direttore dei lavori delle opere di cui trattasi considerato che i lavori eseguiti dall'Impresa Multimanutenzione Srl con sede in Cusano Milanino (MI) in via Merli n.10 corrispondono qualitativamente e quantitativamente al progetto approvato ed alla successiva perizia;

- le notazioni contabili corrispondono allo stato di fatto delle opere riscontrate in loco;
- i lavori risultano eseguiti con i materiali prescritti ed a perfetta regola d'arte;
- la contabilità dei lavori è stata regolarmente registrata ed i prezzi applicati sono quelli contrattualmente convenuti;
- eseguita la completa revisione tecnico-contabile, l'importo dei lavori, si conferma in netti € **51.487,31** euro e tale ammontare rientra nei limiti delle somme autorizzate;

oltre al fatto che gli operai sono stati regolarmente assicurati contro gli infortuni sul lavoro con polizza con effetto continuativo e non sono pervenute comunicazioni d'inadempimento agli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali da parte degli Istituti competenti, nei termini di legge.

CERTIFICA

che i lavori di D.G.R. N. XI/7061/2022 - PNRR MISURA 6 COMPONENT 2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE. AFFIDAMENTO DI UN SISTEMA RADIOLOGICO FISSO A SERVIZIO DEL PRONTO SOCCORSO - OSPEDALE DI CIRCOLO VARESE appaltati all'Impresa Multimanutenzione Srl con sede a Cusano Milanino (MI) in via Merli n.10

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI



AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI

Viale Borri N.57 21100 VARESE P.IVA 03510050127

Unità Operativa Ufficio Tecnico - 0332.278.111

ed a tale scopo sono state consegnate le seguenti dichiarazioni ovvero i seguenti verbali di prova che sono riportati in allegato:

- Dichiarazione di Conformità ai sensi del Decreto 37/08 della Impresa Due A srl per l'intervento commissionato da Multimanutenzione srl n. 10-2024 del 20/07/2024 degli impianti elettrici con relativi allegati;

Con il presente atto i lavori, oggetto del presente Certificato di Regolare Esecuzione, vengono consegnati alla ASST Sette Laghi di Varese, la quale dichiara di prenderli in consegna definitiva a tutti gli effetti di legge e senza riserva alcuna, salvo le garanzie di legge ed assicurative.

Il presente atto è costituito da sette pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Varese, lì 30 Luglio 2024

L'Esecutore

.....

Il Direttore dei Lavori

.....

il Responsabile del procedimento

.....



Determinazione Dirigenziale n. **1718** del **30/10/2024**

S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

OGGETTO: D.G.R. N. XI/7061/2022 - PNRR MISURA 6 COMPONENT 2.1.1.2 GRANDI APPARECCHIATURE. LAVORI EDILI E IMPIANTISTICI PER L'INSTALLAZIONE DI UN SISTEMA RADIOLOGICO FISSO PRESSO IL PRONTO SOCCORSO DELL'OSPEDALE DI CIRCOLO. APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (C.R.E.) E RELATIVA LIQUIDAZIONE A FAVORE DELLA SOCIETA' BBAA ENGINEERING S.R.L., IMPORTO € 8.496,80 (C.I. 4 % IVA 22% INCLUSI). CUP H81B23000240002 - CIG 96171470C5.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente determinazione è pubblicata all'albo pretorio sul sito aziendale così come previsto dall'art. 32, comma 1, L. 69/2009, dal 30/10/2024 e vi rimane per quindici giorni consecutivi.

Sistema Socio Sanitario  Regione Lombardia ASST Sette Laghi	AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEI SETTE LAGHI POLO UNIVERSITARIO Viale Borri 57 21100 Varese Tel. 0332-278.111, Fax 0332-261.440
--	---

Elenco Firmatari

Questo documento è stato firmato da:

Guarnaschelli Roberto - Responsabile del procedimento S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Guarnaschelli Roberto - Direttore S.C. GESTIONE TECNICO PATRIMONIALE

Forlini Sandro - S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Lorenzon Dario - Direttore S.C. BILANCIO, PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E CONTABILITA'

Conti Rosangela - Incaricato alla pubblicazione Delibere

Istruttoria redatta da: Guarnaschelli Roberto